Zeitplanung: Esslingen

Liegenschaften: Schelztorgymnasium, Neckarsporthalle, Kiga Entengrabenstrasse

Gewerk	Beschreibung	Kalenderwochen Jahr 2010																			Kalenderwochen Jahr 2011											
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12
	Planung																															
SWE	Zeitplanung	x																														
	Schelztorgymnasium																															
Fa. Wolf	2 Kessel und Vorschubpumpe demontieren				x	x																										
Fa. Wolf	neuer Kessel, Puffer, Grp. TH Mensa montieren				x	x																										
Fa. Wolf	Pumpe, Ventilsysteme erneuern, Isolierung wieder herstellen				x	x																										
Fa. Wolf	Einzelraumregelung Schelztorgymnasium - neue Ventile installieren				x	x	x	x																								
Fa. Wolf	BHKW Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme											x	x																			
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte					x	x																									
Fa. Hörburger	Inbetriebnahme Regelung, GLT					x	x																									
Fa. Hörburger	Einzelraumregelung Schelztorgymnasium - neue Ventile anschliessen					x	x	x																								
Fa. Hörburger	neue Wasserzähler, Bypass 2. Wasserzähler entfernen											x																				
Fa. Ergo Save	Lichttechnik		x	x																												
	Schelztorgymnasium TH																															
Fa. Wolf	alte WW demontieren						x																									
Fa. Wolf	neue WW Bereitung installieren						x																									
Fa. Wolf	Pumpe, Ventilsysteme erneuern, Isolierung wieder herstellen						x																									
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte						x	x																								
Fa. Hörburger	Inbetriebnahme Regelung, GLT						x	x				x																				
Fa. Hörburger	neue Wasserzähler, Bypass 2. Wasserzähler entfernen																															
Fa. Ergo Save	Lichttechnik		x	x																												
	Schelztorgymnasium Schaltschrank Hausmeister																															
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte											x																				
	Schelztorgymnasium Schaltschrank Lüftung																															
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte												x	x																		
Fa. Hörburger	Inbetriebnahme Regelung, GLT												x	x																		
SWE	Demontage Lüftung 1											x																				
SWE	Wasserhydr. MN Lufterhitzer											x																				
SWE	Lufthydraulischer Abgleich											x									x	x	x	x								
	Neckarsporthalle																															
Fa. Wolf	alte WW demontieren							x	x																							
Fa. Wolf	neue WW Bereitung installieren							x	x																							
Fa. Wolf	Pumpe, Ventilsysteme erneuern, Isolierung wieder herstellen							x	x																							
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte								x	x																						
Fa. Hörburger	Inbetriebnahme Regelung, GLT								x	x																						
SWE	Umbau wasserhydraulik WRG Lftg Nebenräume							x	x																							
SWE	Reinigung WRG Lftg Nebenräume							x	x																							
SWE	Wasserhydr. MN Lufterhitzer							x	x																							
SWE	MBUS Moduleinbau in WMZ FW Übergabezähler						x	x																								
SWE	neue Wasserzähler, Bypass 2. Wasserzähler entfernen											x																				
Fa. Ergo Save	Lichttechnik		x	x																												
	Kiga Entengrabenstrasse																															
SGE	Durchbrüche für Heizungsleitungen von UG zu EG		x																													
SWE	Technische Klärung FW Trasse mit VBV		x																													
SWE	Installation FW Trasse, Einbau FW Station							x	x	x																						
SWE	Leitungsdemontage und Neuverlegung Heizungsrohre UG/EG			x	x	x	x	x	x	x																						
SWE	alte WW demontieren			x	x	x	x	x	x	x																						
SWE	neue WW Bereitung installieren			x	x	x	x	x	x	x																						
SWE	Pumpe, Ventilsysteme erneuern, Verteiler neu			x	x	x	x	x	x	x																						
SWE	Umschluss auf FW Station									x																						
Fa. Hörburger	Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme Schaltschrank, Verkabelung Feldgeräte										x	x																				
Fa. Hörburger	Inbetriebnahme Regelung, GLT										x	x																				
	GLT																															
SGE	Beantragung DSL Anschlüsse	x	x																													
SGE	DSL Anschlüsse stehen zur Verfügung				x	x																										
SGE	Einrichtung virtueller Server mit SQL Datenbank				x	x																										
Alle	Abstimmung Bilder					x																										
Hörbunger	GLT Aufbau, Montage, Installation, Programmierung, Parameter						x	x	x	x	x	x																				
Hörbunger	Einrichtung VPN für Liegenschaften						x	x	x	x	x	x																				
	Restarbeiten																															
Fa. Wolf	Restarbeiten											x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Fa. Hörburger	Restarbeiten											x	x	x	x	x	x	x	x	x												
SWE	Restarbeiten											x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Optimierung																															
SWE	Optimierung															x	x	x	x	x	x	x	x	x								